

様式1 (主な取組)

「主な取組」検証票

施策展開	2-(8)-イ	安全・安心な生活を支えるインフラの整備	施策	①水道施設の整備、水道広域化の推進、水道水の安定確保
			施策の小項目名	○水道施設の計画的な整備・更新・長寿命化及び耐震化
主な取組	水道広域化施設の整備		対応する成果指標	水道広域化実施市町村数（累計）
施策の方向	・安全な水道水を将来にわたって安定的に供給するため、水道施設の計画的な整備・更新・長寿命化と耐震化に取り組みます。			

1 取組の概要 (Plan)

主な取組(アクティビティ)	実施主体	年度別計画		
		活動指標(アウトプット)		
		R4	R5	R6
離島地域において、安全な水道水を将来にわたって安定的に供給するため、水道広域化施設の計画的な整備・更新・耐震化を推進し、水道広域化を着実に進展させる。	県	企業局が管理する水道広域化施設の整備・更新・耐震化		
		水道広域化施設の整備完了市町村数(累計)		
		1村	1村(2村)	2村(4村)
担当部課【連絡先】	企業局総務企画課	【 098-866-2803 】	関連URL	—

様式1 (主な取組)

2 取組の状況 (Do)

(1) 取組の進捗状況				(単位：千円)		
予算事業名	沖縄水道水源開発等施設整備事業			予算事業名	沖縄水道水源開発等施設整備事業	
主な財源	実施方法	R3年度 決算額	R4年度 決算見込額	R5年度		
一括交付金 (ハード)	直接実施	3,897,302	4,094,252	主な財源	実施方法	当初予算額
				一括交付金 (ハード)	直接実施	3,690,753
令和4年度活動内容				令和5年度活動計画		
7村(粟国村、渡名喜村、南大東村、渡嘉敷村、座間味村、伊平屋村、伊是名村)で水道広域化施設整備に係る工事等を実施した。				7村(粟国村、渡名喜村、南大東村、渡嘉敷村、座間味村、伊平屋村、伊是名村)で水道広域化施設整備に係る工事等を実施する。		

活動指標名	水道広域化施設の整備完了市町村数(累計)		R4年度			進捗状況	活動概要
	R2年度	R3年度	実績値(A)	目標値(B)	達成割合 A/B		
実績値	—	—	0村	1村	0.0%	概ね順調	7村(粟国村、渡名喜村、南大東村、渡嘉敷村、座間味村、伊平屋村、伊是名村)で水道広域化施設整備に係る工事等を実施した。

進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

令和4年度は南大東村の施設整備を完了する計画であったが、一部整備が残ったため、実績値は0村となった。一方で、水道用水の供給開始に必要な施設整備は完了し、計画通り水道用水の供給を開始したことから、進捗状況は概ね順調とした。

(2) これまでの改善案の反映状況

令和4年度の取組改善案	反映状況
—	座間味村座間味地区において、早期の水道用水供給開始に向けて、施設整備の計画を見直した。

様式1 (主な取組)

3 取組の検証 (Check)	
類型	内容
③ 他地域等との比較 (内部要因)	離島地域での水道広域化施設の整備に係る工事において、入札不調等が多く発生する傾向があり、その結果を踏まえた設計の見直し等によって、施設整備が遅れる要因となっている。
④ 社会・経済情勢の変化 (外部環境の変化)	島嶼県である本県において、上水道施設が地震等により被災した場合、他府県からの支援等が困難であり、広範囲かつ長期にわたる断水の発生が予測されることから、水道施設の耐震化等が必要である。

4 取組の改善案 (Action)	
類型	内容
⑧ その他	離島地域で水道広域化施設の整備・更新・耐震化を進めているところであるが、次年度も、引き続き計画的な施設整備を進める。